



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																								
	Cuatrimestre:	Primer																							
Departamento:	Central																								
Municipalidad:	San Lorenzo																								
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones					
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta				Avance			Acumulado Anual	% Anual
ROYALTIES	Servicio de Limpieza	0 Cuadras existentes en la jurisdicción del municipio con servicio de limpieza en el año 2017 / 200 de cuadras existentes en la jurisdicción del municipio, según planificación	2	30	11	144	397.120.000	397.120.000	0	0	0	0	0	200 Cuadras con servicio de cuadrilla, según Planificación Municipal 2017	200	Cuadras	200	200	0	0	0	0	0	Contratos, planilla de asistencia y resoluciones	En Proceso de Contratación
	Servicio Profesionales	1 Contratación de profesionales Ingenieros y Arquitectos para elaboración de planos y fiscalización de obras municipales / 12 Contratación de profesionales Ingenieros y Arquitectos para elaboración de planos y fiscalización de obras municipales, según planificación	2	30	11	145	1.020.641.000	1.020.641.000	118.800.000	0	0	118.800.000	12	12 Honorarios por asesorías judiciales, administrativas y contable las obras ejecutadas por el Municipio 2017	12	Honorarios	12	12	1	0	0	1	8	Informes de Trabajos presentados	Existe diferencia entre los porcentajes, debido a que los honorarios varían de acuerdo al tipo de asesoría.
	Combustibles y Lubricantes	0 Litros de gasoil para vehículos pesados, camionetas y camionetas de la Institución / 100.000 Litros de gasoil para vehículos pesados, camionetas y camionetas de la Institución, según planificación	2	30	11	360	620.345.000	620.345.000	0	0	0	0	0	100.000 Litros de Gasoil a ser comprados, según Planificación Municipal 2017	100.000	Litros	100.000	100.000	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	En proceso de llamado
	Otros Bienes de Consumo	0 Toneladas de Compra de mezcla asfáltica para realización de nuevas rutas y bacheos de calles del centro urbano y sub urbano de la ciudad de San Lorenzo / 900 Toneladas de Compra de mezcla asfáltica para realización de nuevas rutas y bacheos de calles del centro urbano y sub urbano de la ciudad de San Lorenzo, según planificación	2	30	11	390	1.326.000.000	1.732.879.828	0	0	0	0	0	900 Toneladas de Compra de mezcla asfáltica para realización de nuevas rutas y bacheos de calles del centro urbano y sub urbano de la ciudad de San Lorenzo, según planificación	900	toneladas	900	900	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	En proceso de llamado
	Minerales	0 Unidades de Compra de cementos para arreglos de camino, puentes, colocación de muros y alcantarillados / 700 Unidades de Compra de cementos para arreglos de camino, puentes, colocación de muros y alcantarillados, según planificación	2	30	11	420	540.000.000	540.000.000	0	0	0	0	0	700 Unidades de Compra de cementos para arreglos de camino, puentes, colocación de muros y alcantarillados, según planificación	700	unidades	700	700	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	En proceso de llamado
	Terreno	0 Inmuebles a ser adquiridos en el año para apertura de camino y plaza / 5 Inmuebles a ser adquiridos en el año para apertura de camino y plaza, según planificación	2	30	11	510	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	5 Inmuebles a ser adquiridos en el año para apertura de camino y plaza, según planificación	5	Terreno	5	5	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	En proceso de llamado
	Construcciones	0 Construcción y recapado de pavimento asfáltico, por Licitación Pública Nacional / 1 construcción y recapado a ser realizado, según planificación	2	30	11	520	0	432.588.662	432.588.662	0	0	432.588.662	100	1 Construcción y recapado de pavimento asfáltico, por Licitación Pública Nacional, según planificación año 2017	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Cancelación
	Construcciones	3.000 m2 Construcción y reconstrucción de empedrado, de varias calles de la ciudad / 140.000 m2 de Construcción de Reconstrucción de empedrado en varias calles de la ciudad, según planificación año 2017	2	30	11	520	5.284.249.200	8.604.115.414	1.800.788.640	0	0	1.800.788.640	21	140.000 m2 de Construcción de Reconstrucción de empedrado en varias calles de la ciudad, según planificación año 2017	14.000	m2	14.000	14.000	3.000	0	0	3000	21	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	Pago por avance de obras e Inicial
	Construcciones	0 Construcción de Desagues Pluviales varias calles de la ciudad / 50.000 metros lineales. Construcción de desagues pluviales en varias calles de la ciudad de San Lorenzo, a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	11	520	0	1.193.933.239	0	0	0	0	0	50.000 metros lineales de construcción de desague pluviales a ser construidos dentro del municipio, según planificación municipal 2017	50.000	ml	50.000	50.000	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.	En proceso de llamado

*Lic. María Ovelar de Castillo*  
Directora de Administración y Finanzas  
Municipalidad de San Lorenzo

*Albino Néstor Ferrer Araujo*  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Primero																							
Departamento:		Central																							
Municipalidad:		San Lorenzo																							
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal																							
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.					2º Cuat.	3º Cuat.
	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 Reparación de Aula en el Distrito de San Lorenzo, Nuestra Señora Santa María / 1 Reparación de un aula en la Escuela Básica N° 5,630 Municipal N° 13 Lote N° 4 planificadas en el año 2017	2	30	3	520	0	20.792.620	19.250.380	0	0	19.250.380	93	1	Aulas	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2.Pago por certificado de avance de obras 1 y 2	
		1 Reparaciones de baño en el Distrito de San Lorenzo, Escuela Básica N° 5,630 Municipal N° 13 Nuestra Señora Santa María / 1 Reparación de un baño en la Escuela Básica N° 5,630 Municipal N° 13 Nuestra Señora Santa María, planificadas en el año 2017	2	30	3	520	0	12.240.000	12.240.000	0	0	12.240.000	100	1	Sanitarios	1	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2.Pago cancelación de obras	
		0 Comedor construcción en el Distrito de San Lorenzo, Lote N° 4 Escuela Básica N° 5,630 Municipal N° 13 Nuestra Señora Santa María / 1 Construcción de un comedor de 9,50 x 10,30 en la Escuela Básica N° 5,633 Municipal N° 13 Santa María, planificadas en el año 2017	2	30	3	520	0	180.135.422	85.729.526	0	0	85.729.526	48	1	Comedor	1	1	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2.Pago por certificado de avance de obras	
		1 Aula construido en el Distrito de San Lorenzo, Lote N° 5 Colegio Nacional Rita Surroca de Benítez / 2. Construcción de dos (2) aulas de 7,20 x 7,20, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	0	234.368.631	130.763.831	0	0	130.763.831	56	2	Aulas	2	2	1	0	0	1	50	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2.Pago por certificado de avance de obras 1 y 2	
		1 Aulas a ser construido en el Distrito de San Lorenzo, Lote N° 6 Escuela Básica N° 4,183 Municipal N° 5 San Francisco de Asis (Construcción de un (1) aula Pre-escolar de 5,8 x 6,8; construcción de un (1) aula de 5,8 x 6,8 / 2. Construcción de un ala pres colar y otro aula, a ser realizada, según planificación año 2017	2	30	3	520	0	237.129.230	94.537.775	0	0	94.537.775	40	2	Aulas	2	2	1	0	0	1	50	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2.Pago por certificado de avance de obras 1 y 2	
		6 Aulas a ser reparadas de aulas en el Distrito de San Lorenzo, Lote N° 6 Escuela Básica N° 4,183 Municipal N° 5 San Francisco de Asis / 6 Reparación de seis aulas en la Escuela Básica N° 4,183 Municipal N° 5 San Francisco de Asis, planificadas año 2017	2	30	3	520	0	86.966.678	86.966.678	0	0	86.966.678	100	6	Aulas	6	6	6	0	0	6	100	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2.Pago cancelación de obras	
		5 Reparación de Aulas en Escuela Básica N° 4,185 Municipal N° 9 San Isidro Labrador, Lote N° 7 / 5. Reparación de aulas a ser realizadas, según lo planificado para el año 2017	2	30	3	520	0	68.208.750	68.208.750	0	0	68.208.750	100	5	Aulas	5	5	5	0	0	5	100	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2.Pago cancelación de obras	

Lic. María Ovelar de Castillo  
Directora de Administración y Finanzas  
Municipalidad de San Lorenzo

Albino Néstor Ferrer Araújo  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:		2017																							
Cuatrimestre:		Primero																							
Departamento:		Central																							
Municipalidad:		San Lorenzo																							
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal																							
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones				
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual		
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.					2º Cuat.	3º Cuat.
		1 Reparación de baño en la Escuela Básica N° 4,185 Municipal N° 9 San Isidro Labrador, Lote 7 / 1 Reparación de baño, planificadas año 2017	2	30	3	520	0	28.896.606	28.896.606	0	0	28.896.606	100	1	Sanitarios	1	1	1	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pago cancelación de obras		
		0 Cocina comedor construcción en el Distrito de San Lorenzo, Lote N° 7 Escuela Básica N° 4,185 Municipal N° 9 San Isidro Labrador / 1 Construcción de cocina comedor de 8,60 x 10,90 en la Escuela Básica N° 4,185, San Isidro Labrador, planificadas año 2017	2	30	3	520	0	173.436.934	52.096.182	0	0	52.096.182	30	1	Comedor	1	1	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. El avance financiero corresponde al anticipo por la obra		
		0 Demolición de aulas de 6,50 x 8,50 en la Escuela Centro Educativo Villa Laurety / 1 Demolición de aulas en la Escuela Centro Educativo Villa Laurety, planificada año 2017	2	30	3	520	0	32.010.388	0	0	0	0	0	1	Aulas	1	1	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual		
		0 Demolición de baño 3,20 x 6,25 y 3,50 x 10 de la Escuela Centro Educativo Villa Laurety / 1 Demolición de dos baños en la Escuela Centro Educativo Villa Laurety, planificada año 2017	2	30	3	520	8.763.220	8.002.597	0	0	0	0	0	1	Sanitarios	1	1	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	Plurianual		
		0 Aulas Construcción de tres (3) aulas 5,80 x 6,80 en la Escuela Centro Educativo Villa Laurety / 3 Construcción de aulas en la Escuela Centro Educativo Villa Laurety, planificada año 2017.	2	30	3	520	0	341.046.748	0	0	0	0	0	3	Aulas	3	3	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual		
		0 Baño del tipo 4,40 x 6,16 en el local de la Escuela Centro Educativo Villa Laurety de San Lorenzo / 1 Construcción de baños en la Escuela Centro Educativo Villa Laurety, planificadas para el año 2017	2	30	3	520	0	79.208.743	0	0	0	0	0	1	Sanitarios	1	1	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual		
		0 reparaciones de aulas 12 aulas de la Escuela Básica N° 2,393 Jorge A. Gadea / 12 Reparación de doce aulas en la Escuela Básica N° 2,393 Jorge A. Gadea, planificadas año 2017	2	30	3	520	0	469.297.840	0	0	0	0	0	12	Aulas	12	12	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual		
		0 Aula y pozo absorbente construido Distrito de San Lorenzo, según planificación 2017. Lote N° 3 Escuela Básica N° 4,201 Municipal N° 11 / 2 Construcción de un (1) Aula de 5,8 x 6,8 y construcción de un (1) pozo Absorbente a ser realizado, según planificación municipal 2017	2	30	3	520	0	102.516.198	56.711.806	0	0	56.711.806	55	2	Obras	2	2	1	0	0	1	50	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual	

*Lic. María Ovelar de Castillo*  
Directora de Administración y Finanzas  
Municipalidad de San Lorenzo

*Alfredo Néstor Ferrer Araujo*  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo


SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
**FORMULARIO - ANEXO B-01-08**

**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

<b>Ejercicio Fiscal:</b>	2017
<b>Cuatrimestre:</b>	Primero
<b>Departamento:</b>	Central
<b>Municipalidad:</b>	San Lorenzo
<b>Eje Estratégico Vinculado:</b>	Plan de Desarrollo Municipal

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones									
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Linea de base			Avance				Acumulado Anual	% Anual							
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente					1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.				
FONACIDE  Proyectos de Infraestructura en Educación		0 reparaciones de sector Escalera Ho Ao de la Escuela Básica N° 2.393 Jorge A. Gadea / 1 Reparación de Escalera en la Escuela Básica N° 2.393, planificadas año 2017	2	30	3	520	0	117.324.460	0	0	0	0	0	0	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual	
		0 demolición de dos (2) aulas en planta alta y dos (2) en Planta Baja en el Colegio Nacional Genesis / 4. Demolición de Aulas planificadas año 2017	2	30	3	520	0	528.000.000	0	0	0	0	0	0	4	Aulas	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual
		0 Aulas Construcción de dos (2) aulas de 5,80 x 6,8 en Plata Baja y Construcción de dos (2) aulas de 5,80 x 6,8 en Planta Alta, en el Colegio Nacional Genesis / 4. Construcción de cuatro aulas en el Colegio Nacional Genesis, planificadas año 2017	2	30	3	520	0	105.542.280	0	0	0	0	0	0	4	Aulas	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual
		0 Demolición de Bloque de tres (3) aulas en Planta Baja, en el Colegio Nacional Concepción Leyes de Chavez / 3 Demolición de aulas planificadas año 2017	2	30	3	520	0	105.542.280	0	0	0	0	0	0	3	Aulas	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual
		0 Construcción de aulas de tres (3) aulas en Planta Baja y Construcción de tres (3) aulas en Planta Alta, en el Colegio Nacional Concepción Leyes de Chavez / 6. Construcción de seis aulas en el Colegio Nacional Concepción Leyes de Chavez, planificadas año 2017	2	30	3	520	0	892.000.000	0	0	0	0	0	0	6	Aulas	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual
		0 Construcción de Mural Perimetral, en el Colegio Nacional Concepción Leyes de Chavez / 1. Construcción de cerco perimetral en el Colegio Nacional Concepción Leyes de Chavez, planificadas año 2017	2	30	3	520	0	195.304.720	0	0	0	0	0	0	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual
		0 Demolición de Bloque de cinco (5) aulas en Planta Baja en la Escuela Básica N° 4.211 Tasiána V. de Villaiba / 5 Demolición de cinco aulas en la Escuela Básica N° 4.211 Tasiána Viuda de Villaiba, planificadas año 2017	2	30	3	520	0	195.903.800	0	0	0	0	0	0	5	Aulas	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual
		0 Demolición de dos (2) baños en Planta Baja en la Escuela Básica N° 4.211 Tasiána V. de Villaiba / 2. Demolición de dos baños en la Escuela Básica N° 4.211 Tasiána Viuda de Villaiba, planificadas año 2017	2	30	3	520	0	32.120.000	0	0	0	0	0	0	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual
		0 Construcción de cinco (5) aulas en Planta Baja en la Escuela Básica N° 4.211 Tasiána V. de Villaiba / 5 Construcción de cinco aulas en la Escuela Básica N° 4.211 Tasiána Viuda de Villaiba, planificadas año 2017	2	30	3	520	0	812.000.000	0	0	0	0	0	0	5	Aulas	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	notas de pedidos, informes de verificación, Autorización del MEC, orden de servicios, contratos y factura.	1. Producto de ampliación presupuestaria -Saldo Inicial de Caja 2. Pluri anual

  
**Lic. Maria Obelar de Castillo**  
Directora de Administración y Finanzas  
Municipalidad de San Lorenzo

  
**Héctor Néstor Ferrer Araujo**  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo



